

Kontrollplan för installation av eldstad och skorsten

Blå text revideras och anpassas till aktuellt projekt, därefter lämnas kontrollplanen in inför startbesked. Kontrollplanen beslutas i ett beslut om startbesked. Kontroll enligt grön ruta ska göras löpande under byggnationen. När alla kontroller är gjorda och byggnationen/åtgärden är färdig intygas och signeras kontrollplanen för att därefter lämnas in tillsammans med en begäran om slutbesked.

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	
Åtgärd:	
Beräknad byggstart (datum):	
Planerat färdigställande (datum):	
Entreprenadform:	

Styrande dokument

Boverkets byggregler (BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2020:4), BBR 29
 Europeiska konstruktionsstandarder (BFS 2022:4), EKS 12

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Ritad av						
Installatör						

Entreprenörer och utförare

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Byggherre						
Installatör						
Sotare						

Kontrollplan för installation av eldstad och skorsten

Kontrollpunkter

Vad ska kontrolleras (Kritiskt moment, kontrollpunkt)	Hur görs kontrollen (Metod)	Kontroll görs mot Underlag/ritningsnr/ beskrivning/föreskrift/krav	Kontrollant	Hur kontroll dokumenteras	Tidpunkt för kontroll	Datum för kontroll	Signatur av kontrollant
Kontroll att underlaget har tillräcklig bärförmåga	Visuellt	Beräkning		I kontrollplan	Innan beställning av eldstad		
Kontroll att monteringsanvisningar för eldstaden och rökkanalen har följts	Visuellt	Monteringsanvisningar		Foto	Innan brandskydds-kontroll		
Kontroll att skorstenen mynnar över nock samt minst 1 meter över taktäckningsmaterialet	Mätning	BBR 6:743		Sotarintyg	Innan brandskydds-kontroll		
Kontroll att skorstenen placeras så att rökgaser inte förs tillbaka till byggnaden eller närliggande byggnader	Visuellt	BBR 6:743		Sotarintyg	Vid montage av skorsten		
Kontrollera att det är tätt runt skorstenens genomföringar i yttertaket samt korrekt tätning används	Visuellt	Monteringsanvisning		Foto	Vid montage av skorsten		
Kontrollera att täthetprovning och godkännande av brandskydd (sotarintyg) utförs (lämnas in till byggnadsnämnden)	Visuellt	Intyg		Sotarintyg	Efter installation		
Utförandet stämmer överens med startbesked	Visuellt	Beslutsunderlag		Foto	Efter färdigställande		

Kontrollplan för installation av eldstad och skorsten

Intygande och signering

Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Härmed intygas att kontroller har utförts i enlighet med denna kontrollplan och att gällande krav för åtgärden har uppfyllts. Slutbesked för byggnationen begärs.		
Ort och datum	Namn-teckning byggherre	Namnförtydligande